

Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217462 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури		203	
3	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури			0
	Загальний результат оцінки програми			167


¹ Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	триває процедура інвентаризації об'єкта для введення в експлуатацію
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	не погашено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

Володимир ВЕРХОТУРЦЕВ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю – головний бухгалтер департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

Звіт про причини низької ефективності програми 1217462 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету” у розрізі її завдань та результативних показників

Поглиблений аналіз за усіма результативними показниками бюджетної програми у розрізі кожного завдання наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1. Поглиблений аналіз за усіма результативними показниками бюджетної програми у розрізі кожного завдання.

№ з/п	Результативні показники бюджетної програми	Одиниця виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення	% виконання
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури, у тому числі:	грн	1 728 698,03	1 728 698,03	0,00	100%
	<i>автомобільних доріг загального користування місцевого значення</i>		1 728 698,03	1 728 698,03	0,00	100%
	продукту					
	кількість автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	1	1	0	100%
	протяжність автомобільних доріг (окремих ділянок автомобільних доріг) загального користування місцевого значення на яких планується здійснення поточного ремонту	км	14	13,684	0	100%
	ефективності					
	середня вартість 1 км поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн	5 474 480,71	5 307 327,35	-167 153,36	97%
	якості					
	рівень готовності об'єктів поточного ремонту дорожньої інфраструктури					
	на 100%	віде.	1	1	0	100%
	розбіжності відсутні					
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури					
	затрат					
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, у тому числі по об'єктам:	грн	843 103,52	0,00	-843 103,52	0%
	<i>будівництва</i>		514 360,31	0,00	-514 360,31	0%
	<i>капітального ремонту</i>		328 743,21	0,00	-328 743,21	0%
	продукту					
	кількість об'єктів, по яким планується погашення кредиторської заборгованості, у тому числі:	од.	3	0	-3	0%
	<i>будівництва</i>		1	0	-1	0%
	<i>капітального ремонту</i>		2	0	-2	0%
	ефективності					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	віде.	100,00	0,00	-100,00	0%

не погашено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації


За результатами поглибленого аналізу за усіма результативними показниками бюджетної програми у розрізі кожного завдання здійснено загальний аналіз виконання завдань бюджетної програми, який наведено в Таблиці 2.

Таблиця 2. Загальний аналіз виконання завдань бюджетної програми

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту дорожньої інфраструктури	1 728 698,03	1 728 698,03	0,00
триває процедура інвентаризації об'єкта для введення в експлуатацію				
розбіжності відсутні				
2	Погашення кредиторської заборгованості за об'єктами дорожньої інфраструктури	843 103,52	0,00	-843 103,52
	Всього	2 571 801,55	1 728 698,03	-843 103,52
не погашено кредиторську заборгованість по 3 об'єктам, на даний час триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації				

У зв'язку з низькою ефективністю програми 1217462 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету" здійснено поглиблений аналіз у розрізі її завдань та результативних показників. За результатами аналізу встановлено, що кошти заплановані на 2025 рік використано на 67,2 %, основними факторами, які вплинули на низьку ефективність бюджетної програми є те, що триває процедура введення в експлуатацію об'єктів, готуються документи для отримання сертифікатів, що підтверджують їх готовність до експлуатації, у зв'язку з чим кредиторську заборгованість не погашено.


Виконуючий обов'язки директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

Володимир ВЕРХОТУРЦЕВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю – головний бухгалтер департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО

(ініціали та прізвище)