

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2 8 0 0 0 0 0 _____ Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2 8 1 0 0 0 0 _____ Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2 8 1 8 3 4 0 0 5 4 0 _____ Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності державного управління водними ресурсами.
2	Захист життєво важливих інтересів людини і суспільства; збереження природних екосистем; відвернення кризових змін екологічного стану довкілля і запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям.

5. Мета бюджетної програми оздоровлення стану навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, зменшення техногенного навантаження на нього, забезпечення екологічної безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем, підвищення рівня екологічної свідомості суспільства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро.
2	Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області.
3	Охорона, збереження та відтворення біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		53 400 000	53 400 000		34 098 260,43	34 098 260,43		-19 301 739,57	-19 301 739,57
1	Відновлення і підтримання гідрологічного режиму, санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів		23 683 000	23 683 000		9 633 476,19	9 633 476,19		-14 049 523,81	-14 049 523,81
2	Придбання, обладнання та організація роботи стаціонарних станцій аналізу якості повітря та поверхневих вод		19 817 000	19 817 000		19 670 061	19 670 061		-146 939	-146 939
3	Створення регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища		1 430 000	1 430 000		1 145 170,93	1 145 170,93		-284 829,07	-284 829,07
4	Створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду		3 970 000	3 970 000		3 649 552,31	3 649 552,31		-320 447,69	-320 447,69
5	Переробка, раціональне використання та зберігання відходів		2 000 000	2 000 000		0	0		-2 000 000	-2 000 000
6	Аналіз гідрогеологічних умов прилеглої території та еколого-геологічного випробування стану ґрунтів тіла греблі накопичувача шахтної води на балці Свистунова		2 500 000	2 500 000		0	0		-2 500 000	-2 500 000

Напрямок "Відновлення і підтримання гідрологічного режиму, санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів" – у 2020 році кошти виділялись на 6 об'єктів, в тому числі на коригування 5 проєктів. При проведенні коригування проєктів менше використано коштів шляхом економії. По об'єкту "Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура в межах села Сурсько – Литовське Дніпровського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт" виникла економія коштів за рахунок зниження ціни в процесі проведення аукціону, договір пролонговано на 2021 рік. По об'єкту "Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Мокра Сура в смт Кринички Криничанського району Дніпропетровської області (капітальний ремонт)" – проєкт потребує коригування, проведення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", з метою оцінити вплив на довкілля при реалізації планованої діяльності чи обґрунтувати недопустимість провадження такої планованої діяльності і визначити екологічні умови її провадження та отримати експертний звіт. Через обмежений період на проведення коригування, оцінки впливу на довкілля та отримання експертного звіту процедура не оголошувалась.

Напрямок "Придбання, обладнання та організація роботи стаціонарних станцій аналізу якості повітря та поверхневих вод" - економія під час проведення процедури відкритих торгів. Договори виконані.

Напрямок "Створення регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища" - економія під час проведення процедури відкритих торгів на надання послуги зі створення програмного продукту. Також зміна ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів.

Напрямок "Створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду" - 1. Економія під час проведення процедури відкритих торгів на розробку 2-х проєктів створення (оголошення) об'єктів природно-заповідного фонду у Юр'ївському районі. 2. Договір на встановлення меж територій природно-заповідного фонду Дніпропетровської області виконано не в повному обсязі, з 17 проєктів землеустрою виконано 12 на суму 1651,55231 тис. грн.

Напрямок "Переробка, раціональне використання та зберігання відходів" - три рази оголошувались торги, відхилені всі пропозиції через невиконання умов тендерної документації.

Напрямок "Аналіз гідрогеологічних умов прилеглої території та еколого-геологічного випробування стану ґрунтів тіла греблі накопичувача шахтної води на балці Свистунова" - за результатом відкритих торгів укладено договір, який переможцем торгів не виконано, оплата не проводилась.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки (зі змінами)		53 400 000	53 400 000		34 098 260,43	34 098 260,43		-19 301 739,57	-19 301 739,57

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Відновлення і підтримання гідрологічного режиму, санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів												
1	затрат											
	Обсяг видатків на відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів, у тому числі:	грн	розпорядження голови ОДА від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20 (зі змінами)		23 683 000	23 683 000		9 633 476,19	9 633 476,19		-14 049 523,81	-14 049 523,81
	- на коригування ПКД	грн	договори		4 448 000	4 448 000		2 427 431,83	2 427 431,83		-2 020 568,17	-2 020 568,17
	- на влаштування споруд регулювання рівнів, водопропускних споруд	грн	проект		8 683 000	8 683 000		7 206 044,36	7 206 044,36		-1 476 955,64	-1 476 955,64
	- на влаштування дощової мережі	грн	проект		8 352 000	8 352 000		0	0		-8 352 000	-8 352 000
	- на розчистку русла річок	грн	проект		2 200 000	2 200 000		0	0		-2 200 000	-2 200 000
<p>Проведено 4 коригування ПКД із запланованих 5 проектів. За укладеними договорами освоєно 2427,432 тис. грн (економія становить 20,568 тис. грн). По об'єкту “Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Мокра Сура в смт Кринички Криничанського району Дніпропетровської області (капітальний ремонт)” – через обмежений період на проведення коригування, оцінки впливу на довкілля та отримання експертного звіту процедура не оголошувалась. Заплановані кошти в сумі 2000,0 тис. грн. не використовувались.</p> <p>Проект потребує коригування та відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” необхідно здійснити процедуру оцінки впливу на довкілля, з метою оцінити вплив на довкілля при реалізації планованої діяльності чи обґрунтувати недопустимість провадження такої планованої діяльності і визначити екологічні умови її провадження, отримати експертний звіт.</p>												

По об'єкту "Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура в межах села Сурьско – Литовське Дніпровського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт" проведена процедура відкритих торгів. Економія коштів за рахунок зниження ціни в процесі проведення аукціону. Договір на виконання робіт пролонговано на 2021 рік (закінчення робіт по влаштуванню пішохідного переходу).

По об'єкту "Захист від підтоплення центральної частини міста Апостолове Дніпропетровської області – капітальний ремонт" проведено коригування ПКД та проведена процедура відкритих торгів, з переможцем тендеру 24.12.2020 укладений договір. Через обмеженість часу роботи в поточному році не розпочинались, кошти на капітальний ремонт не використовувались.

По об'єкту "Протиповеневі заходи на річках Самара і Бик Дніпропетровської області (капітальний ремонт)" в грудні завершено коригування ПКД, проведено оцінку впливу на довкілля та отримано експертний звіт. Через обмеженість часу процедура торгів на проведення робіт в поточному році не оголошувалась, кошти не використовувались.

2	продукту										
Коригування ПКД	одиниць	договори		5	5		4	4		-1	-1
Влаштування споруд регулювання рівнів, водопропускних споруд	одиниць	проект		3	3		3	3		-	-
Влаштування дощової мережі	км	проект		0,463	0,463		0	0		-0,463	-0,463
Розчистка русла річок	км	проект		0,524	0,524		0	0		-0,524	-0,524

Відкориговано 4 із запланованих 5 проєктів, а саме: "Захист від підтоплення центральної частини міста Апостолове Дніпропетровської області – капітальний ремонт", "Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чаплинка на території Іванівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт", "Протиповеневі заходи на річках Самара і Бик Дніпропетровської області (капітальний ремонт)" та "Захист від підтоплення території с. Терно-Лозуватка П'ятихатського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт". Отримані позитивні експертні звіти.

По об'єкту "Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Мокра Сура в смт Кринички Криничанського району Дніпропетровської області (капітальний ремонт)" коригування проєкту не проводилось.

Роботи по влаштуванню споруд регулювання рівнів, водопропускних споруд виконані повністю.

Через обмеженість часу роботи по влаштуванню дощової мережі не проводились.

Через обмеженість часу після коригування проєкту процедура торгів на проведення робіт об'єкта "Протиповеневі заходи на річках Самара і Бик Дніпропетровської області (капітальний ремонт)" в поточному році не оголошувалась.

3	ефективності										
Середні витрати на коригування проєктно-кошторисної документації для одного проєкту	грн	розрахунок		889 600	889 600		606 857,958	606 857,958		-282 742,042	-282 742,042

Середні витрати на влаштування одної споруди регулювання рівнів, водопропускних споруд	грн	розрахунок		2 894 333	2 894 333		2 402 014,79	2 402 014,79		-492 318,21	-492 318,21
Середні витрати на влаштування 1 км дощової мережі	грн	розрахунок		16 245 150	16 245 150		0	0		-16 245 150	-16 245 150
Середні витрати на розчистку русла 1 км річки	грн	розрахунок		4 200 000	4 200 000		0	0		-4 200 000	-4 200 000
Проект відкоригований, проведено оцінку впливу на довкілля та у грудні отримано експертний звіт, процедуру закупівлі буде оголошено у наступному році.											
4	якості										
Отримання експертних звітів	одиниць	експертний звіт		5	5		4	4		-1	-1
Рівень готовності об'єктів на 100%	одиниць	сертифікат готовності		1	1		0	0		-1	-1
Отримано 4 позитивних експертних звіти. По об'єкту "Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Мокра Сура в смт Кринички Криничанського району Дніпропетровської області (капітальний ремонт)" коригування проекту не проводилось через обмежений час.											
По об'єкту "Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура в межах села Сурсько – Литовське Дніпровського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт" через погодні умови, роботи не завершені в повному обсязі, влаштування огороження пішохідного містка та підходи до нього заплановано у 2021 році, у зв'язку з чим договір на виконання робіт пролонговано. Після завершення всіх робіт буде отримано сертифікат готовності.											
2. Придбання, обладнання та організація роботи стаціонарних станцій аналізу якості повітря та поверхневих вод											
1	затрат										
Обсяг видатків, у тому числі:	грн	розпорядження голови ОДА від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20 (зі змінами)		19 817 000	19 817 000		19 670 061	19 670 061		-146 939	-146 939
- на придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод)	грн			10 980 000	10 980 000		10 925 004	10 925 004		-54 996	-54 996
- на придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості поверхневих вод	грн			7 937 000	7 937 000		7 855 257	7 855 257		-81 743	-81 743

- на організацію роботи станцій аналізу якості повітря	грн			900 000	900 000		889 800	889 800		-10 200	-10 200
Економія під час проведення процедури відкритих торгів. Договори виконані повністю.											
2	продукту										
Кількість придбаних та обладнаних, у тому числі:											
- стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод)	одиниць	договір		1	1		1	1		-	-
- стаціонарних станцій аналізу якості поверхневих вод.	одиниць	договір		1	1		1	1		-	-
Отримано сертифікатів повірки обладнання	одиниць	сертифікати повірки обладнання		14	14		12	12		-2	-2
На початок 2020 року система моніторингу налічує 14 стаціонарних станцій у 7 містах області. Проведено тендерну закупівлю на технічне обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів на 4-х стаціонарних станціях автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у Дніпропетровській області, на кожному з яких по 3 обладнання. Отримано 12 сертифікатів повірки обладнання.											
3	ефективності										
Середні витрати, у тому числі:											
- на придбання та обладнання 1 стаціонарної станції аналізу якості повітря (референтний метод)	грн	розрахунок		10 980 000	10 980 000		10 925 004	10 925 004		-54 996	-54 996
- на придбання та обладнання 1 станції аналізу якості поверхневих вод	грн	розрахунок		7 937 000	7 937 000		7 855 257	7 855 257		-81 743	-81 743

- середні витрати на отримання 1 сертифікату повірки обладнання	грн	розрахунок		64 286	64 286		74 150	74 150		+9 864	+9 864
Причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок зниження під час проведення тендеру через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівлі PROZORRO.											
4	якості										
Забезпечення придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод) та поверхневих вод	%	акти прийому-передачі		100	100		100	100		-	-
Організація роботи 14 станцій аналізу якості повітря	%	сертифікати повірки обладнання		100	100		29	29		-71	-71
Згідно договорам придбано 1 стаціонарну станцію аналізу якості повітря (референтний метод) та 1 стаціонарну станцію аналізу якості поверхневих вод (100%).											
Проведено тендерну закупівлю на технічне обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів на 4-х стаціонарних станціях автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у Дніпропетровській області, на кожному з яких по 3 обладнання. Отримано 12 сертифікатів повірки обладнання.											
3. Створення регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища											
1	затрат										
Обсяг видатків на створення регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн	розпорядження голови ОДА від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20 (зі змінами)		1 430 000	1 430 000		1 145 170,93	1 145 170,93		-284 829,07	-284 829,07
Економія під час проведення процедури відкритих торгів на надання послуги зі створення програмного продукту. Також зміна ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів.											
2	продукту										
Регіональна інформаційно-аналітична система моніторингу навколишнього природного середовища	одиниць	договір		1	1		1	1		-	-

Договір виконано повністю.

3	ефективності											
Середні витрати на створення регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн	розрахунок		1 430 000	1 430 000		1 145 170,93	1 145 170,93			-284 829,07	-284 829,07

Причиною відхилень є зміна ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів.

4	якості											
Створення регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	%	акт прийому - передачі послуги		100	100		100	100			-	-

Послуга виконана повністю, згідно договору.

4. Створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

1	затрат											
Обсяг видатків, у тому числі:	грн	розпорядження голови ОДА від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20 (зі змінами)		3 970 000	3 970 000		3 649 552,31	3 649 552,31			-320 447,69	-320 447,69
- на встановлення меж територій природно-заповідного фонду	грн			1 970 000	1 970 000		1 651 552,31	1 651 552,31			-318 447,69	-318 447,69
- на розробку проектів створення (оголошення) об'єктів природно-заповідного фонду	грн			2 000 000	2 000 000		1 998 000	1 998 000			-2 000	-2 000

Договір на встановлення меж територій природно-заповідного фонду Дніпропетровської області виконано не в повному обсязі, з 17 проектів землеустрою виконано 12 на суму 1651,55231 тис. грн. через обмеженість часу.

Економія під час проведення процедури відкритих торгів на розробку 2-х проектів створення (оголошення) об'єктів природно-заповідного фонду.

2	продукту											
Кількість виготовлених проєктів:												
- на встановлення меж територій природно-заповідного фонду	одиниць	договір		17	17		12	12		-5	-5	
- на розробку проєктів створення (оголошення) об'єктів природно-заповідного фонду	одиниць	договір		2	2		2	2		-	-	
Договір на встановлення меж територій природно-заповідного фонду Дніпропетровської області виконано не в повному обсязі, з 17 проєктів землеустрою виконано 12 проєктів.												
Розроблено 2 проєкти створення (оголошення) об'єктів природно-заповідного фонду згідно договору.												
3	ефективності											
Середні витрати:												
- на виконання одного проєкту на встановлення меж територій природно-заповідного фонду	грн	розрахунок		115 882	115 882		137 629	137 629		+21 747	+21 747	
- на розробку одного проєкту створення (оголошення) об'єктів природно-заповідного фонду	грн	розрахунок		1 000 000	1 000 000		999 000	999 000		-1 000	-1 000	
Площа об'єктів природно-заповідного фонду, на які отримано державну експертизу і які були оплачені більша ніж тих, які не були виконані. Через це середня вартість одного проєкту, яка фактично сплачена не суттєво більша затвердженого показника.												
Причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок проведення тендеру через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівлі PROZORRO.												
4	якості											
Рівень готовності:												
- проєктів землеустрою з встановлення меж природно-заповідного фонду	%	акт прийому - передачі послуги		100	100		71	71		-29	-29	

- проектів створення (оголошення) об'єктів природно-заповідного фонду	%	акт прийому - передачі послуги		100	100		100	100		-	-
Виконані 12 проектів землеустрою на встановлення меж природно-заповідного фонду із 17 запланованих. Причиною відхилень є брак часу.											
Послуги з розробки 2-х проектів створення (оголошення) об'єктів природно-заповідного фонду повністю виконані.											
5. Переробка, раціональне використання та зберігання відходів											
1	затрат										
Обсяг видатків на переробку, раціональне використання та зберігання відходів	грн	розпорядження голови ОДА від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20 (зі змінами)		2 000 000	2 000 000		0	0		-2 000 000	-2 000 000
Послуги з обстеження та аналізу поточного стану території потенційно небезпечного об'єкту по вул. Кодацька (вул. Лазо) м. Кам'янське та визначення (обґрунтування) напрямків його використання - три рази оголошувались торги, відхилені всі пропозиції.											
2	продукту										
послуга з обстеження та аналізу поточного стану території	одиниць	розпорядження голови ОДА від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20 (зі змінами)		1	1		0	0		-1	-1
Тендер не відбувся.											
3	ефективності										
Середня вартість послуги з обстеження та аналізу поточного стану території	грн	розрахунок		2 000 000	2 000 000		0	0		-2 000 000	-2 000 000
Тендер не відбувся.											
4	якості										
Виконання послуги з обстеження та аналізу поточного стану території	%	акт прийому - передачі послуги		100	100		0	0		-100	-100
Послуги з обстеження та аналізу поточного стану території потенційно небезпечного об'єкту по вул. Кодацька (вул. Лазо) м. Кам'янське та визначення (обґрунтування) напрямків його використання не проводились.											

6. Аналіз гідрогеологічних умов прилеглої території та еколого-геологічного випробування стану ґрунтів тіла греблі накопичувача шахтної води на балці Свистунова

1	затрат											
Обсяг видатків на виконання послуги з визначення та аналізу гідрогеологічних умов прилеглої території та еколого-геологічного випробування стану ґрунтів тіла греблі накопичувача шахтної води	грн	розпорядження голови ОДА від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20 (зі змінами)		2 500 000	2 500 000		0	0			-2 500 000	-2 500 000

За результатом відкритих торгів укладено договір на послуги з визначення та аналізу гідрогеологічних умов прилеглої території та еколого-геологічного випробування стану ґрунтів тіла греблі накопичувача шахтної води на балці Свистунова, який переможцем торгів не виконано, оплата за договором не проводилась.

2	продукту											
Послуга з визначення та аналізу гідрогеологічних умов прилеглої території та еколого-геологічного випробування стану ґрунтів тіла греблі накопичувача шахтної води	одиниць	розпорядження голови ОДА від 26.03.2020 № Р-227/0/3-20 (зі змінами)		1	1		0	0			-1	-1

За результатом відкритих торгів укладено договір на послуги, який переможцем торгів не виконано.

3	ефективності											
Середня вартість послуги з визначення та аналізу гідрогеологічних умов прилеглої території та еколого-геологічного випробування стану ґрунтів тіла греблі накопичувача шахтної води		грн	розрахунок		2 500 000	2 500 000		0	0		-2 500 000	-2 500 000
Послуга не виконана, оплата не проводилась.												
4	якості											
Виконання послуги з визначення та аналізу гідрогеологічних умов прилеглої території та еколого-геологічного випробування стану ґрунтів тіла греблі накопичувача шахтної води		%	акт прийому - передачі послуги		100	100		0	0		-100	-100
Послуга не виконана, оплата не проводилась.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Паспорт бюджетної програми виконано на 64%, у тому числі завдання 1 на 40,7%, завдання 2 на 99,3%, завдання 3 на 80%, завдання 4 на 92%, завдання 5 та 6 не виконані. Причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок проведення тендеру через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівлі PROZORRO, брак часу на виконання робіт в зв'язку з коригуванням ПКД.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано на 64%, у тому числі:

- завдання 1 - на 40,7%. Кошти виділялись на роботи по 6 об'єктах, в тому числі на коригування 5 проектів. Відкориговано 4 із запланованих 5 проектів, під час укладання договорів на коригування проектів – виникла економія коштів. По об'єкту “Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура в межах села Сурське – Литовське Дніпровського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт” - економія коштів за рахунок зниження ціни в процесі проведення аукціону, договір пролонговано на 2021 рік. По об'єкту “Захист від підтоплення та поліпшення екологічного стану річки Мокра Сура в смт Кринички Криничанського району Дніпропетровської області (капітальний ремонт)” – проект потребує коригування. Через обмежений період на проведення коригування, оцінки впливу на довкілля та отримання експертного звіту процедура не оголошувалась.

- завдання 2 - на 99,3%. Договори виконані повністю. Причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок проведення тендеру через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівлі PROZORRO.

- завдання 3 - на 80%. Економія коштів під час проведення процедури відкритих торгів на надання послуги зі створення програмного продукту. Також зміна ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів.

- завдання 4 - на 92%. Економія під час проведення процедури відкритих торгів на розробку 2-х проектів створення (оголошення) об'єктів природно-заповідного фонду. Договір на встановлення меж територій природно-заповідного фонду Дніпропетровської області виконано не в повному обсязі, з 17 проектів землеустрою виконано 12 проектів через брак часу.

- завдання 5 – не виконано по причині, що три рази оголошувались торги, відхилені всі пропозиції.

- завдання 6 - за результатом відкритих торгів укладено договір на послуги з визначення та аналізу гідрогеологічних умов прилеглої території та еколого-геологічного випробування стану ґрунтів тіла греблі накопичувача шахтної води на балці Свистунова, який переможцем торгів не виконано.

Виконуюча обов'язки директора департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації



Наталія ЛАТИШ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації



Ірина МОНЮК